

شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی

کل عملکرد سال ۱۴۰۰ (سه ماهه دوم)

تعهدات و عملکرد توسعه و تکمیل تاسیسات آب

شرح	واحد سنجش	مصوب بودجه ۱۴۰۰	عملکرد ۱۴۰۰	درصد پیشرفت
احداث و توسعه شبکه	کیلومتر	۲۷,۲	۴۷,۸۵۰	176
اصلاح و بازسازی شبکه	کیلومتر	۹۲,۳۲	۳۰,۵۹۶	33.14
خطوط انتقال و آبرسانی	کیلومتر	۸۸,۴	۳۴,۰۷۲	38.67
مخازن وارد شده به مدار بهره برداری	متر مکعب	۱۶۹۰۰	-	
مخازن در دست ساخت	متر مکعب	۶۳۲۴	-	
حفر چاه	حلقه	۲۸	۱۰	35.7
تجهیز چاه	حلقه	۵۶	۱۰	17.86
ایستگاه پمپاژ	باب	-	۱	
تصفیه خانه در دست ساخت	متر مکعب	-	۰	
تصفیه خانه وارد شده به مدار بهره برداری	متر مکعب	-	۰	

تعهدات و عملکرد توسعه تاسیسات فاضلاب

شرح	واحد سنجش	مصوب بودجه ۱۴۰۰	عملکرد ۱۴۰۰	درصد پیشرفت
احداث و توسعه شبکه جمع آوری و خط انتقال	کیلومتر	۳۷,۳	۳۴,۱۷۷	91.62
اصلاح و بازسازی شبکه	کیلومتر	۶,۹۱	۰,۵۰۸	7.35
ایستگاه پمپاژ	باب	-	-	
تصفیه خانه در دست ساخت	متر مکعب	۱۲۰۰	-	
تصفیه خانه وارد شده به مدار بهره برداری	متر مکعب	۱۵۰۵۰۰	-	